

Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgabe frühester Start	Q3	Q4 / 2018				Q1 / 2019			Q2 / 2019			Q3 / 2019			Q4 / 2019			Q1 / 2020			Q2 / 2020			Q3 / 2020			Q4				
			09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10					
Energetische Sanierung Ettenhausen			Energetische Sanierung Ettenhausen																														
Schulferien			Schulferien																														
Sommerferien 2020			5 Wochen		6. Juli 2020		Sommerferien 2020																										
Pfingstferien 2020			1.5 Wochen		21.05.2020		Pfingstferien 2020																										
Planung			Planung																														
Definition Projekt / Kredit			2 Monate		04.02.2019		Definition Projekt / Kredit																										
Abstimmung Kredit			1 Tag		19.05.2019		Abstimmung Kredit																										
Alternativer Abstimmungstermin			1 Tag		20.10.2019		Alternativer Abstimmungstermin																										
Planung Fachplaner / Architekt			2 Monate		20.05.2019		Planung Fachplaner / Architekt																										
Ausschreibung / Vergabe			4 Monate		12.08.2019		Ausschreibung / Vergabe																										
Realisierung			Realisierung																														
Dach			2 Monate		25.05.2020		Dach																										
Fenster / Türen ersetzen			4 Wochen		6. Juli 2020		Fenster / Türen ersetzen																										
Lüftung			4 Wochen		6. Juli 2020		Lüftung																										
Fassade			6 Wochen		20.07.2020		Fassade																										
Arbeiten im Schulhaus			2 Wochen		6. Juli 2020		Arbeiten im Schulhaus																										